

Aanwezig: Ruud de Bruijn (RdB); Liesbeth Roelse (LR); Jan van Rooijen (JvR), Marco van Schadewijk (MvS; not.); Ani van der Winden (AvdW)
 Martien Kromwijk (MK); Marlo Vuyk (MV), Lizet Keyzers (LK)

Afwezig: Hans van Irsen (HvI)

Kopie:

A=ACTIE B=BESLUIT M=MEDEDELING I=IDEE

W = WIN intern G = overleg met Gemeente

Invoer Datum (dd-mm-jj)	A/B/M/I	Item #	Onderwerp	W / G	Uitvoerders	Originele Planning Gereed	Uitstel #	Herziene Planning	Datum gereed	Opmerkingen (status)
10-nov-14	A	1	Hoge Rijndijk: snelheid/	G	Gemeente / JK	01-jan-16	1	01-mei-16	12-apr-16	De versmalling tussen Burg. Bruntstraat en Graaf Florisweg is uitgevoerd in december 2015 uitslag meting zijn naar WIN
10-nov-14	A	2	Korte Waarder; aanpassingen nog uitvoeren	G	JvR	01-jul-15		01-mrt-16		23-2: het verslag van de bewonersavond wordt kort besproken. Afspraken zijn gemaakt met Luc Ettema over aanpassingen.
20-apr-15	M	22	Verplaatsing van Bunnik.	G	Gemeente	15-jun-15		01-jul-16		15-10: de optie v.d.Berg is afgewezen. Er wordt nog een andere optie bekeken, op dit moment kunnen daar nog geen mededelingen over worden gedaan. 23-2: mei/juni is er meer bekend
20-apr-15	M	23	Nieuwe afrit A12	G	Gemeente / JvR	30-dec-17				23-2: nog aandacht voor bewegwijzering. Duidelijk aangeven dat zwaar vrachtverkeer door het dorp niet is toegestaan. 10-5: JvR geeft nogmaals aan dat hij voorziet dat er ongelukken gaan gebeuren in cq. bij de tunnel omdat de ruimte te krap is voor en fietsers en auto's. JvR maakt nog een brief aan Ben vd Puttelaar (projectleider) i.c.m. Waarder/Driebruggen.
20-apr-15	M	26	Wijde Wiericke fase 1B staat nu te koop? Is er al meer bekend over het vervolg?	G	Gemeente	n.t.b.				23-2: gemeente is bezig met een andere ontwikkelaar.
20-apr-15	A	28	Begroting 2016 (team wordt nog uitgenodigd voor toelichting)	G	MV	n.t.b.				23-2: het onderhoud van de weg bij de voetbalvereniging is niet opgenomen in de begroting 2016, maar er komt wel een voorstel voor een snelheid beperkende maatregel bij de voetbalvereniging. 10-5 er is nog een voorstel. Marlo neemt het op.
23-feb-16	M	39	Voorlopige inrichting achterlaatlocatie Francken	G	LK					10-5: Overleg wordt ingepland met eigenaar, ontwikkelaar, woning cooperatie, stedenbouwkundige, WIN en gemeente
23-feb-16	M	40	Wat is de status van het Huis van Alles	G	MK	01-jan-16	1	01-apr-16	10-mei-16	Officiële opening is ingepland 15-6-2016 De Bibliotheek Bodegraven heeft van de gemeente de opdracht om in ieder Huis van Alles een bibliotheek voorziening te treffen. Voor Nieuwerbrug zal dit in overleg met de WIN gaan.
23-feb-16	M	42	Op 7-4 is er een bijeenkomst in het kader van "Gemeenteraad op bezoek". Voorafgaand (van 19 tot 20u) is er indien gewenst gelegenheid voor de WIN om 1 a 2 plekken in Nieuwerbrug onder de aandacht te brengen.	W	Allen				10-mei-16	bezoek heeft plaats gevonden, verslag is aan de WIN toegestuurd
01-mrt-16	A	43	Kroonringen:	W	Allen					inventarisatie en uitvoering door Cyclus/gemeente
10-mei-16	A	44	Verplaatsing borden bebouwde komgrens	G	gemeente	in 2017				
10-mei-16	A	45	Verwijderen haaiantanden Graaf Lodewijkstraat	G	gemeente	30-mei-16				
10-mei-16		46	verwijderen begroeiing hoek Graaf Lodewijkstraat	G	gemeente	gereed			01-mei-16	
10-mei-16		47	Vorrangsbord plaatsen Graaf Lodewijkstraat	G	gemeente	gereed			01-mei-16	
10-mei-16		48	Berm versteviger thv. Graaf Lodewijkstraat	G	gemeente	gereed			01-mei-16	
10-mei-16		49	Verzakkingen Graaf Lodewijkstraat herbestraten	G	gemeente	gereed			01-mei-16	
10-mei-16	A	50	snelheids maatregeling voor de school	G	gemeente					gemeente onderzoek mogelijkheden
10-mei-16	A	51	Bewoners aanspreken Korte Waarder / Stichtse Hof (haag)	W	WIN					

Aanwezig: Ruud de Bruijn (RdB); Liesbeth Roelse (LR); Jan van Rooijen (JvR), Marco van Schadewijk (MvS; not.); Ani van der Winden (AvdW)
 Martien Kromwijk (MK); Marlo Vuyk (MV), Lizet Keyzers (LK)

Afwezig: Hans van Irsen (HvI)

Kopie:

A=ACTIE B=BESLUIT M=MEDEDELING I=IDEE

W = WIN intern G = overleg met Gemeente

Invoer Datum (dd-mm-jj)	A/B/M/I	Item #	Onderwerp	W / G	Uitvoerders	Originele Planning Gereed	Uitstel #	Herziene Planning	Datum gereed	Opmerkingen (status)
10-mei-16	A	52	Gesprek aangaan met bewoners Korte Waarder om stoep te versmallen met 1 tegel	W	WIN					
10-mei-16	A	53	Zebraorden verplaatsen op Korte Waarder en lichtbak boven zebraad verwijderen	G	gemeente					
10-mei-16	A	54	Voor de lange termijn nog een plan maken hoe het smalle deel van de Korte Waarder verbeterd kan worden. Hiervoor in klein comité een overleg inplannen.	G	JvR / LE					
10-mei-16	A	55	Natuurlijke speeltuin	G	MF					Ontwerp is gemaakt, grond is beschikbaar (oude volkstuinten). Belangrijk is nu nog om draagvlak te creëren. Kan de WIN een avond organiseren met de buurt? MF neemt contact op met Paula