

Oktober 2020

- Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Hoge Rijndijk in het werkgebied vanaf het kruispunt met het Bekenespad tot aan het kruispunt met 's-Gravenhof 2 oktober afgerond: het betrof het asfalt en de bestrating opbreken, de kantopsluiting vernieuwen, nieuwe bestrating leggen en kolken/putten vervangen/herplaatsen. Ondertussen zijn er aan de Hoge Rijndijk ook meerdere dwars- en langspaarkeervakken gerealiseerd.

De werkzaamheden worden in week 41 en 42 voortgezet tot het volgende kruispunt, de Burg. Bruntstraat.

In week 43 (19 oktober – 23 oktober) zullen er asfaltwerkzaamheden plaatsvinden op de Hoge Rijndijk vanaf huisnummer 35 (aansluitend op straatwerk) tot het kruispunt met de Burg. Bruntstraat. In week 43 gestart vinden voorbereidingen plaats, waarna op woensdag 21 oktober gestart wordt met het asfalteren. Tevens zal eind van week 43 gestart worden met het volgende werkvak: van de Burg. Bruntstraat tot het kruispunt Hoge Rijndijk en J.W. Frisostraat.

Corona Virus - *De ontwikkelingen en gevolgen v.w.b. het virus zijn niet in te schatten. Onze medewerkers volgen de maatregelen van de RIVM op en trachten waar mogelijk de werkzaamheden op een "normale" manier voort te zetten. Echter bestaat de kans dat hier verandering in komt, wanneer er nieuwe maatregelen worden ingesteld en/of men niet in staat is de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. We vragen uw begrip hiervoor.*

Berichten van de gemeente in relatie tot de herinrichtingswerkzaamheden

Gekapte bomen Hoge Rijndijk - nieuw groenplan

Bij de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden op de Hoge Rijndijk gaven de grote essenbomen problemen. Het grote wortelpakket boven de bestrating en de plaats waar ze staan zorgden voor problemen. Op 3 september jl. is de situatie opnieuw beoordeeld. De bomen zijn de afgelopen jaren een stuk slechter geworden (denk aan essentaksterfte) mede door de droge en hete zomers.

Er is opnieuw gekeken naar de mogelijkheden, wat de levensverwachting is van de bomen, wat de gevolgen zijn voor het plan en het belangrijkste: de veiligheid van omwonenden en de omgeving. Gezien de slechte conditie van de bomen (die kan leiden tot onveilige situaties) en gezien de omvang en hoogteligging van het wortelpakket (niet in te passen in het huidige plan) is besloten de bomen te kappen. Om de voortgang van de reconstructie niet te belemmeren is dit kort daarna uitgevoerd. De gemeente heeft daarover contact gehad met bewoners van de Hoge Rijndijk, maar de andere bewoners van Nieuwerbrug waren hierover niet ingelicht, vandaar dit bericht.

De gemeente maakt een aangepast groenplan voor de Hoge Rijndijk. De bedoeling blijft om dit gedeelte van de Hoge Rijndijk een zo'n groen mogelijk karakter te geven en bomen aan te planten

Contact gedurende het werk

Omgevingsmanager:

- Co Qualm; nieuwerbrug@vdmvb.com

Het inlooppreekuur is voor een onbekende tijdsduur komen te vervallen vanwege het Corona-virus

De BouwApp:



Volg ons op de BouwApp

- Download en installeer de BouwApp
- Ga naar 'Ontdek'
- Zoek op 'Reconstructie Nieuwerbrug'
- Selecteer het project
- Klik op 'Volgen'



die groot kunnen worden. Wanneer dit aangepaste groenplan klaar is, informeren wij u hierover. Het aanplanten van de bomen zal het komende plantseizoen plaatsvinden (voorjaar 2021).

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met Elmar van Bijsterveld van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk via 0172 522 522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl.

(bewerking van een bericht van de gemeente)

Bladkorf

Door de werkzaamheden de Hoge Rijndijk is er was er geen geschikte ruimte voor het plaatsen van een bladkorf (de korf moet leeggezogen kunnen worden met de vrachtwagen) Er is een alternatieve locatie gevonden op de hoek Graaf Lodewijkstraat/Graaf Albrechtstraat.

(bewerking van een bericht van de gemeente)