



# Groen Verbeterplan Reeuwijk-Brug (2022-2025)

*versie d.d. 11-02-2023*



# Inleiding

Direct naast dorpskern Reeuwijk-Brug in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, liggen de Reeuwijkse Plassen, een gebied met fraaie natuur en veel groen. De inwoners van dorpskern Reeuwijk-Brug kunnen zich gelukkig prijzen in de directe nabijheid van dit gebied te wonen, echter de dorpskern zelf komt helaas op sommige plekken wat stenig over. Dorpsteam Reeuwijk-Brug ziet gelukkig diverse mogelijkheden waar verbetering mogelijk is met de aanplant van nieuw, extra groen. In dit verbeterplan worden een aantal opties nader toegelicht wat betreft de exacte locatie en geconstateerde mogelijkheden. Tevens zijn alle verbetermogelijkheden voorzien van zogenaamd prioriteit label. Deze labels worden op de volgende pagina nader toegelicht. Het dorpsteam beoogt met dit plan in nauwe samenwerking met de afdeling Groenbeheer van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de komende periode diverse voor bewoners zichtbare resultaten te boeken met de vergroening van dorpskern Reeuwijk-Brug.

*Jaco van der Quast en Jeroen Struijs (Dorpsteam Reeuwijk-Brug)*

## Prioriteit labels voor groen verbetermogelijkheden

- ✓ **OI** – *inboet*, bestaand groen met regulier onderhoud te verbeteren/vervangen, het aanstaande na- of voorjaar realiseren;
- ✓ **QA** – *quick-win ad hoc*, nieuw groen kan relatief eenvoudig tegen geringe kosten worden aangeplant, als individueel geval uit te voeren, ad hoc in combinatie met regulier onderhoud te realiseren;
- ✓ **QP** – *quick-win planmatig*, nieuw groen kan tegen gemiddelde kosten worden aangeplant – meerdere exemplaren tegelijk, via een jaarplan realiseren;
- ✓ **GV** - *groen verbeterplan* – groen verbeteren op basis van gemeentelijk groen stimuleringsbeleid, via gemeentelijk groen plan/visie realiseren;
- ✓ **GH** – *groen herstructurering* – groen verbeteren in combinatie met herinrichting openbare ruimte, via een herinrichtingsplan realiseren.

1

Q4 2023 - eerst duidelijk benodigd over beheer en onderhoud (door wie) en samenstelling planten (wat?). De huidige plantenbakken staan ook niet naar tevreden van winkeliers en dorpssteam.

Hier kunnen enkele bomen worden bijgeplaatst ter vervanging van stoeptegels

prio: QP



2

Q3 start 2023 - project, na afronding werkzaamheden conform voorstel dorpssteam

Hier kunnen net als vroeger enkele bomen in de berm worden geplaatst

prio: QP



3

X - niet uitvoerbaar, te duur, pas een mogelijkheid als er onderhoud aan asfalt noodzaak is. Tevens zijn er dan metingen noodzakelijk voor capaciteit en parkeer behoefte voordat er parkeerplaatsen worden geschraapt

**Mogelijkheden benutten om het plein te vergroenen door enkele parkeerplaatsen op te heffen.**

prio: GV



Q1 2023 of Q4 2023 - zal uitgevoerd worden, planning  
onderhevig aan huidige bezetting team groen

Eén of twee bomen  
plaatsen in het  
bestaande groenperkje

prio: QA

4



5

X- niet in beheer gemeente, afstemmen met VVE over mogelijkheden.

In de berm langs de sloot zouden enkele knotwilgen o.i.d. niet misstaan (zie als goed voorbeeld de andere kant van de brug)

prio: QP





6

**Gerealiseerd - bij gebouw scouting zijn enkele bomen geplaatst, andere locaties is aanwezig**

**Hier lijken eenvoudig enkele bomen te kunnen worden bijgeplaatst in de grasstrook**

**prio: QA**



7

Q4 2023 - na uitwerking plan/ontwerp, plan vormen a.d.h.v ideeën en wensen met buurt/dorpsteam. Deze communiceren met gemeente voor uitwerking

Hier kunnen enkele bomen worden geplaatst rond de kop van de sloot

prio: QA



Q1 2023 – beplanting is reeds afgeroepen

Tussen de twee houten palen stond vroeger een boom, deze opnieuw plaatsen.

prio: 01



**Q4 2023 – technisch mogelijk maar plan opstellen voor het grotere geheel, zichtlijnen vrij houden en afstemming door dorpssteam met direct omwonenden vereiste voor succes**

**Hier kunnen enkele bomen worden geplaatst in de grasstrook links en rechts van het zitbankje**

**prio: QA**



# 10

**X - niet mogelijk, veel kabels en leidingen**

**Mogelijkheden benutten om het plein te vergroenen door enkele parkeerplaatsen op te heffen.**



**2023-2025 - na ontwikkeling project weidezone  
groenplan opstellen en uitvoeren**

**Hier kunnen enkele bomen  
worden bijgeplaatst in de  
bestaand groenstrook.**

**prio: QA**

**11**



12

Q4 2022 - gerealiseerd

Eén of meerdere bomen  
nieuw plaatsen in de  
grasstrook bij de  
parkeerplaats van het  
medisch centrum

prio: QA



13

Q4 2023 – is een mogelijkheid, KLIC melding nog niet opgevraagd, wel schade aan beplanting, uitvoeren na beoordeling KLIC

Hier kunnen enkele bomen worden bijgeplaatst in de bestaand groenstrook met nu alleen lage struiken

prio: QP






14

X - grond is niet van de gemeente, eigenaar medisch centrum bepaalt

Hogere struiken, bloeiend, om het onooglijke hokje bij het Medisch Centrum te verhullen

prio: QP



# 15

X - geen actuele metingen parkeerdruk, metingen van 2 jaar geleden geven aan de opheffen P-vakken geen optie is

**Mogelijkheden benutten om het plein te vergroenen door enkele parkeerplaatsen op te heffen.**



prio: GV



Q4 2022 - gerealiseerd

**Eén dode boom kan worden  
vervangen door enkele nieuwe  
exemplaren**

prio: 01

16



17

X - kosten te hoog, oppakken bij renovatie (riool en wegen) Reeuwijk-Brug

De stenige aanblik kan verbeteren met een betere inrichting van de openbare ruimte

prio: PH



**Q1 2023 (uitloop Q4) – Technisch haalbaar, planning  
onderhevig aan huidige bezetting team groen**

**Een niet diep wortelde  
struik plaatsen voor het  
nutsgebouwje om grafitti  
vervuiling te voorkomen.**

**prio: QA**



**Q1 2023 (uitloop Q4) – Technisch haalbaar, planning  
onderhevig aan huidige bezetting team groen**

**Hier kan een extra boom  
worden geplaatst ter  
vervanging van stoeptegels**

**prio: QP**



20

X - grond is niet van de gemeente, eigenaar zorgcentrum  
Reeuwijk bepaalt

Hier kunnen enkele bomen  
worden bijgeplaatst ter  
vervanging van stoeptegels

prio: QP



21

Q1 2023 – gedeeltelijk uitvoerbaar, planning onderhevig  
aan huidige bezetting team groen

Hier kan een enkele boom  
worden bijgeplaatst ter  
vervanging van een  
parkeerplaats

prio: GV





22

X - grond is niet van de gemeente, woningbouw  
vereniging Reeuwijk en bewoner bepalen

Langs de zijgevel van woning  
Plesmanstraat 23 zouden  
enkele vuurdoorns kunnen  
worden geplaatst

prio: QP



23

**X - veel kabels en leidingen in de ondergrond, technisch niet haalbaar/wenselijk om groen op te planten**

**Langs de zijgevel van de brandweer kazerne zouden enkele passende struiken kunnen worden geplaatst**

**prio: QP**



24

**Q1 2023 - vrij zicht op landschap wenselijk, wellicht verspreid enkele knotten toepassen, bij knotten wilgen worden enkele staken hier in de grond gedrukt**



**Hier langs de Oudeweg zouden enkele extra bomen kunnen worden bijgeplaatst**

**prio: QA**



25

X - lastig, zeer smalle berm, onderhoud aan sloot wordt met bomen bemoeilijk en verlichting aanwezig



Hier langs de Buitenomweg extra bomen als fijnstof barrière

prio: QA



26

Q1 2023 – opgenomen in de inboetlijst

Langs de Van Staverenstraat  
lijken enkele bomen verdwenen

prio: 01



# 27

**Q4 2023 – zie punt 7 en 9,**  
**dit parkje dient heringericht te worden, zowel**  
**functioneel de inrichting als ook gebruik. Zijn er wensen**  
**die leven/spelen in het dorp die hier gerealiseerd**  
**kunnen worden? Pluktuin, educatie, vlindertuin, tiny**  
**forest? Suggesties vanuit het dorp(steam) zijn wenselijk**  
**voordat plan herinrichting wordt opgetekend**

**Het parkje langs het Treebord**  
**verdient verbetering, inboet**  
**vervangen en verrijking van de**  
**bepplanting is hier zeer gewenst.**

**prio: OI**



# 28

**Aan de Poelruit zijn helaas vier grote bloesem bomen gekapt/verwijderd voor werkzaamheden aan de waterleiding. Deze moeten worden vervangen.**

**prio: 01**

